






Affidatari	Cliente	Oggetto commessa	Codice Elaborato
   	Comune di Savona Corso Italia, 19 - 17100 Savona (SV) 	PROGETTO ESECUTIVO – SCUOLA DELL'INFANZIA GIRIBONE	050-2019-054-GEN-E-CRN-008-01

Codice Edificio	SVN - 54 - Scuola dell'Infanzia Giribone	Giorni totali	Settimana																																		
			W01							W02							W03							W04							W05						
Codice	Fase lavorativa e descrizione lavori		D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28
1	Smantellamento generatore di calore tradizionale a gasolio	7	█	█	█	█	█			█	█	█																									
1.1	Smontaggio in centrale termica	3	█	█	█																																
1.2	Smaltimento	1			█																																
1.3	Inertizzazione del serbatoio di gasolio	3				█	█	█		█	█	█																									
2	Realizzazione nuova rete gas metano	5	█	█	█	█	█																														
2.1	Posa nuovo contatore gas	1	█																																		
2.2	Posa nuova rete gas da contatore a nuovi generatori	4		█	█	█	█																														
3	Modifiche impiantistiche idrauliche e realizzazione nuovo circuito idraulico	10								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
3.1	Smantellamento tubazioni obsolete	2								█	█																										
3.2	Installazione componentistica circuito idraulico e test	8										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
4	Installazione pompe a inverter	2										█	█																								
5	Installazione nuovi generatori di calore	5								█	█	█	█	█																							
5.1	Posa e connessione generatori di calore a condensazione a metano	5								█	█	█	█	█																							
6	Installazione nuovo collettore fumi e intubamento camino	4														█	█	█	█																		
7	Allaccio elettrico nuovi componenti centrale termica	5														█	█	█	█	█																	
8	Implementazione sistema di telecontrollo in centrale termica	4																					█	█	█	█											
8.1	Montaggio e taratura sistema di telecontrollo, sensori e attuatori	3																					█	█	█												
8.2	Test sistema controllo da remoto	1																						█													
9	Installazione sistema di termoregolazione e interfaccia con sistema di telecontrollo	8														█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
10	Sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																						

Data 08/06/2021

Il Progettista

