| Affidatari | Cliente | Oggetto commessa | Codice Elaborato |
|---|---|---|---|
| EUROPAM Energia per la vita. · iren smart solutions · FERplant · CMCI | Comune di Savona<br>Corso Italia, 19 - 17100<br>Savona (SV) | PROGETTO ESECUTIVO – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 050-2019-064-GEN-E-CRN-008-01 |

| | | | Settimana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice Edificio** | **SVN - 64 - Comando di Polizia Municipale** | | W01 | | | | | | | W02 | | | | | | | W03 | | | | | | | W04 | | | | | | | W05 | | | | | | | | | |
| **Codice** | **Fase lavorativa e descrizione lavori** | **Giorni totali** | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
| **1** | **Smantellamento generatore di calore tradizionale a metano** | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Smontaggio in centrale termica | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Smaltimento generatore | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Modifica rete gas metano** | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Sezionamento rete gas esistente e taglio tubi da dismettere | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Realizzazione nuova rampa gas e allaccio generatori | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Modifiche impiantistiche idrauliche e realizzazione nuovo circuito idraulico** | **10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Smantellamento tubazioni obsolete | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Installazione componentistica circuito idraulico e test | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Installazione pompe a inverter** | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Installazione nuovi generatori di calore** | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Posa e connessione generatori di calore a condensazione a metano | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Installazione nuovo collettore fumi e intubamento camino** | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Allaccio elettrico nuovi componenti centrale termica** | **5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Installazione impianto fotovoltaico - 17 kW** | **15** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Predisposizione supporti metallici moduli FV | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Installazione e allaccio moduli FV | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Installazione quadro elettrico FV e cablaggio | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Implementazione sistema di telecontrollo in centrale termica** | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Montaggio e taratura sistema di telecontrollo, sensori e attuatori | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Test sistema controllo da remoto | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Installazione sistema di termoregolazione e interfaccia con sistema di telecontrollo** | **10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED** | **25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data 08/06/2021

Il Progettista

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
GIACOMO
OCCHILUPO
n° 11501 W