Affidatari	Cliente	Oggetto commessa	Codice Elaborato
EUROPAM Energia per la vita. · iren smart solutions · FERplant · CMCI	Comune di Savona Corso Italia, 19 - 17100 Savona (SV)	PROGETTO ESECUTIVO – COMPLESSO SCOLASTICO CARANDO	050-2019-059-GEN-E-CRN-008-01

			Settimana																																				
Codice Edificio	**SVN - 59 - Complesso scolastico Carando**		W01							W02							W03							W04							W05									
Codice	**Fase lavorativa e descrizione lavori**	**Giorni totali**	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28
1	**Smantellamento generatore di calore tradizionale a metano**	**4**																																					
1.1	Smontaggio in centrale termica	3																																					
1.2	Smaltimento	1																																					
2	**Modifica rete gas metano e allaccio generatori**	**5**																																					
2.1	Sezionamento e rimozione tubi dismessi	1																																					
2.2	modifica linea gas e installazione nuova rampa gas	4																																					
3	**Modifiche impiantistiche idrauliche e realizzazione nuovo circuito idraulico**	**10**																																					
3.1	Smantellamento tubazioni obsolete	2																																					
3.2	Installazione componentistica circuito idraulico e test	8																																					
4	**Installazione pompe a inverter**	**2**																																					
5	**Installazione nuovi generatori di calore**	**5**																																					
5.1	Posa e connessione generatori di calore a condensazione a metano	5																																					
6	**Installazione nuovo collettore fumi e intubamento camino**	**5**																																					
7	**Allaccio elettrico nuovi componenti centrale termica**	**5**																																					
8	**Implementazione sistema di telecontrollo in centrale termica**	**4**																																					
8.1	Montaggio e taratura sistema di telecontrollo, sensori e attuatori	3																																					
8.2	Test sistema controllo da remoto	1																																					
9	**Sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a LED**	**20**																																					
10	**Isolamento controsoffitto**	**20**																																					
10.1	Stesura pannelli in lana di vetro nel controsoffitto	20																																					

Data 08/06/2021

Il Progettista

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing.
GIACOMO
OCCHILUPO
n° 11501 W