

	2017												2018												2019												2020												2021												2022																		
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PROGETTO COMPLESSIVO	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre						
stipula e registrazione convenzione																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo Intervento 1																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo Intervento 2																																																																															
progettazione definitiva, validazione progetto e approvazione progetto definitivo Intervento 3																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo lotto 3																																																																															
sospensione azioni di progetto in relazione alle disposizioni di cui al D.L. 91/2018																																																																															
bando assegnazione opere Intervento 1																																																																															
bando assegnazione opere Intervento 2																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere Intervento 3																																																																															
realizzazione opere e collaudo Intervento 1																																																																															
realizzazione opere e collaudo Intervento 2																																																																															
realizzazione opere e collaudo Intervento 3																																																																															
progettazione definitiva/ esecutiva e approvazione progetto - Intervento a: ex cantieri solimano																																																																															
progettazione definitiva/ esecutiva e approvazione progetto - Intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere - Intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
restauro parco storico e allestimenti interni Villa Zanelli																																																																															
realizzazione opere e collaudo - Intervento a: ex cantieri solimano																																																																															
realizzazione opere e collaudo - Intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
realizzazione opere e collaudo - Intervento c: "Casa di cura della Riviera"																																																																															
realizzazione opere e collaudo - Intervento d: ex cantieri di Zinola																																																																															

LEGENDA

- INTERVENTI PER CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO
- INTERVENTI DEI PRIVATI